

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงาน

รายงานผลการติดตามดำเนินโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๗ งบประมาณตามข้อบัญญัติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประ มาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบ้านน้ำน่าน (ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง) หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๕ บ้านหัวแหลม ตำบลบ้านไร่	๓๕๙,๒๐๐	√				๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗	๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๕๘,๒๐๐	-	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชุมชน หมู่ที่ ๒ บ้านโคกสลุต ตำบลบ้านไร่	๑๔๐,๐๐๐	√				๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๒๔ กันยายน ๒๕๖๗	๑๔๐,๐๐๐	-	กองช่าง	
๓	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตซอยรุ่งอรุณ พร้อมวางท่อ PVC หน้าบ้านนายวิฑูรย์ หมู่ที่ ๕ บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่	๒๔๘,๖๐๐	√				๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๒๔ กันยายน ๒๕๖๗	๒๔๘,๖๐๐	-	กองช่าง	
๔	โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรังสายคลองสูบน้ำสายใต้ คลองพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ ๗ บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่	๒๑๙,๕๐๐	√				๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗	๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗	๒๑๙,๕๐๐	-	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองชลประทาน (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๘ บ้านหาดตะกุก ตำบลบ้านไร่	๒๒๐,๗๐๐	√				๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๒๔ กันยายน ๒๕๖๗	๒๒๐,๗๐๐	-	กองช่าง	

๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่วมใจ หมู่ที่ ๙ บ้านย่านโนนไพร ตำบลบ้านไร่	๙๑,๒๐๐	√				๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๒๔ กันยายน ๒๕๖๗	๙๑,๒๐๐	--	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายวังยายพลู หมู่ที่ ๑๐ บ้านขอนแก่นปาก ตำบลบ้านไร่	๒๘๕,๙๐๐	√				๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	๒๘๕,๙๐๐	-	กองช่าง	
รวม ๗ โครงการ		๑,๕๖๕,๑๐๐							๑,๕๖๕,๑๐๐	-		

รายงานผลการติดตามดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) งบอุดหนุนเฉพาะกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย C – ๓๓ หมู่ที่ ๔ บ้านวัดขวาง	๔,๔๒๕,๗๐๐	√				๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	๒๘ กันยายน ๒๕๖๗	๔,๔๒๕,๗๐๐	-	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านวัดขวาง หมู่ที่ ๕	๔,๙๒๖,๕๐๐	√				๖ มิถุนายน ๒๕๖๗	๒ ธันวาคม ๒๕๖๗	๔,๙๒๖,๕๐๐	-	กองช่าง	
๓	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย C - ๓๑ หมู่ที่ ๑๐ บ้านขอนแก่นปาก	๑,๔๑๘,๔๐๐	√				๕ ส.ค. ๒๕๖๖	๓ ต.ค. ๒๕๖๖	๑,๔๑๘,๔๐๐	-	กองช่าง	
รวม ๓ โครงการ		๑๐,๗๗๐,๖๐๐							๑๐,๗๗๐,๖๐๐	-		

รายงานผลการติดตามดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) การใช้จ่ายเงินสะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประ มาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง สำหรับติดตั้งภาย นอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษา ความปลอดภัยทั่วไป (ไม่น้อย กว่า ๒ ล้าน PIXEL จำนวน ๗ ชุดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งภายใน พื้นที่ ๒,๓,๔,๖,๘,๙ และหมู่ ที่ ๑๐ ตำบลบ้านไร่	๔๙๖,๑๗๐	√				๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗	๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๔๙๖,๑๗๐	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง สำหรับติดตั้งภาย นอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษา ความปลอดภัยทั่วไป (ไม่น้อย กว่า ๒ ล้าน PIXEL จำนวน ๗ ชุดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งภายใน พื้นที่หมู่ที่ ๑,๕,๗ และหมู่ ที่ ๙ ตำบลบ้านไร่	๔๘๗,๘๖๐	√				๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๔๘๗,๘๖๐	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกสลุ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระท่อม จำนวน ๒ ต้น	๗๖,๐๐๐	√				๕ มิถุนายน ๒๕๖๗	๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๗๖,๐๐๐	-	กองช่าง	
๔	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบ พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสลุ ตำบลบ้านไร่ อ.บางกระท่อม จำนวน ๒ ต้น	๒๒๘,๐๐๐	√				๕ มิถุนายน ๒๕๖๗	๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๒๒๘,๐๐๐	-	กองช่าง	

๕	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบ พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จำนวน ๖ ต้น	๒๒๘,๐๐๐	√				๙ สิงหาคม ๒๕๖๗	๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๒๘,๐๐๐	-	กองช่าง	
๖	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบ พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๖ บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จำนวน ๖ ต้น	๒๒๘,๐๐๐	√				๙ สิงหาคม ๒๕๖๗	๗ กันยายน ๒๕๖๗	๒๒๘,๐๐๐	-	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต เสริมเหล็กรอบที่ทำการ อบต.บ้านไร่ หมู่ที่ ๕	๑,๕๘๐,๒๓๔	√				๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗	๑,๕๘๐,๒๓๔	-	กองช่าง	
รวม ๗ โครงการ		๓,๓๒๔,๒๖๔							๓,๓๒๔,๒๖๔	-		

รายงานผลการติดตามดำเนินงานโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๗ งบประมาณงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประ มาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	จ้างเหมาขุดลอกคลองส่งน้ำ C - ๓๒ (แยกนายน้อยถึงนา นายมูล) หมู่ที่ ๖ บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม ยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร โดย ใช้รถแบคโฮชั่วโมงละ ๑,๘๐๐ บาท จำนวน ๕ ชั่วโมง	๙,๐๐๐	√				๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗	๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗	๙,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๒	จ้างเหมาขุดลอกคลองน้ำทิ้ง สาย C๑ - ๕๙ หมู่ที่ ๓ บ้าน โคกสลุด ตำบลบ้านไร่ ยาว ๙๒๔ เมตร โดยใช้เครื่องจักรรถ แบคโฮ ชั่วโมงละ ๑,๘๐๐ บาท จำนวน ๙ ชั่วโมง	๑๖,๒๐๐	√				๑ กันยายน ๒๕๖๗	๒ กันยายน ๒๕๖๗	๑๖,๒๐๐	-	สำนักปลัด	
๓	จ้างเหมาขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๒,๓,๔,๖,๗,๑๐ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จำนวน ๑ โครงการ	๑๕๘,๔๐๐	√				๑๔ กันยายน ๒๕๖๗	๒๖ กันยายน ๒๕๖๗		-	สำนักปลัด	
๔	จ้างเหมาขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จำนวน ๒ สาย ๑ โครงการ	๑๔,๔๐๐	√				๑๙ กันยายน ๒๕๖๗	๒๕ กันยายน ๒๕๖๗	๑๔,๔๐๐	-	สำนักปลัด	
รวม ๔ โครงการ		๑๙๘,๐๐๐							๑๙๘,๐๐๐	-		

รายงานผลการติดตามดำเนินงานโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๗ งบข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๗

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา (๓.๑ ด้านการศึกษาและกีฬา)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	√				พฤษภาคม ๒๕๖๗	กรกฎาคม ๒๕๖๗	๒๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	
๒	โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน	๑๕๐,๐๐๐	√				พฤษภาคม ๒๕๖๗	พฤษภาคม ๒๕๖๗	๑๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	
รวม ๒ โครงการ		๓๕๐,๐๐๐							๓๕๐,๐๐๐	-		

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา (๓.๓ ด้านการส่งเสริมสวัสดิการนักเรียน)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	อุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันโครงการอาหารกลางวัน	๑,๕๖๐,๐๐๐	√				ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	๑,๕๖๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร	๕๕๕,๐๐๐	√				ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	๕๕๕,๐๐๐	-	กองการศึกษา	
๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	√				มกราคม ๒๕๖๗	มกราคม ๒๕๖๗	๑๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	
๔	อุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาในกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านไร่	๔๐,๐๐๐	√				กรกฎาคม ๒๕๖๗	สิงหาคม ๒๕๖๗	๔๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	
รวม ๔ โครงการ		๒,๒๕๕,๐๐๐							๒,๒๕๕,๐๐๐	-		

๔. ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม (๔.๑ ด้านการกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลมูลฝอย)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประ มาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการอบรมการแก้ปัญหา ขยะในชุมชน ภายในแนวคิดการ คัดแยกขยะ	๕,๐๐๐	√ (โอนงบ ประมาณ)				ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ		๕,๐๐๐							๕,๐๐๐	-		

๔. ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม (๔.๒ ด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประ มาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก (อถล)	๕,๐๐๐	√ (โอนงบ ประมาณ)				ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ	๕,๐๐๐	√ (โอนงบ ประมาณ)				ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการกำจัดผักตบชวา	๕,๐๐๐	√ (โอนงบ ประมาณ)				ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติฯ	๕,๐๐๐	√ (โอนงบ ประมาณ)				กรกฎาคม ๒๕๖๗	สิงหาคม ๒๕๖๗	๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
รวม ๔ โครงการ		๒๐,๐๐๐							๒๐,๐๐๐	-		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข (๕.๑ ด้านการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประ มาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ	
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด					
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน การป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๕,๐๐๐	√ (โอนงบ ประมาณ)					ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้คว บคุมและป้องกันโรคระบาดและ ไข้เลือดออก	๕,๐๐๐	√ (โอนงบ ประมาณ)					ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตรา จารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ	๓๐,๐๐๐	√					กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	เมษายน ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
	รวม ๓ โครงการ	๔๐,๐๐๐								๔๐,๐๐๐	-		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข (๕.๒ ด้านสาธารณสุขมูลฐาน)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประ มาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ	
			ดำเนิน การ แล้วเสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด					
๑	โครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา สาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่ชุมชน/ หมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐	√					ธันวาคม ๒๕๖๖	มกราคม ๒๕๖๗	๒๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	
	รวม ๑ โครงการ	๒๐๐,๐๐๐								๒๐๐,๐๐๐	-		

๖. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (๖.๑ การป้องกันการระบาดของยาเสพติด)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประ มาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการฝึกอบรมป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	√ (โอนงบ ประมาณ)				-มิถุนายน ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗-	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอบางกระทู้ม ตามโครงการ ป้องกันและแก้ไขยาเสพติดอำเภอ บางกระทู้มประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	√ (โอนงบ ประมาณ)				ธันวาคม ๒๕๖๖	ธันวาคม ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติดเพื่อเด็กเยาวชนและ ประชาชนในตำบลบ้านไร่	๑๒๐,๐๐๐	√ (โอนงบ ประมาณ)				-มิถุนายน ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗-	๑๒๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	
	รวม ๓ โครงการ	๑๖๐,๐๐๐							๑๖๐,๐๐๐	-		

๖.การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (๖.๒ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประ มาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการอุดหนุนพระราชพิธีรัฐพิธี และงานพิธีเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	√ (โอนงบ ประมาณ อุดหนุน อำเภอ บาง กระทุ่ม)				ธันวาคม ๒๕๖๖-	ธันวาคม ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	
๒	อุดหนุนวันของดีเมืองกล้วยตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	√ (โอนงบ ประมาณ อุดหนุน อำเภอ บาง กระทุ่ม)				ธันวาคม ๒๕๖๖-	ธันวาคม ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	
๓	โครงการสืบสานประเพณีวัน สงกรานต์	๕๐,๐๐๐	√ (โอนงบ ประมาณ)				เมษายน ๒๕๖๗	เมษายน ๒๕๖๗-	๕๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	
๔	โครงการประเพณีท้องถิ่นของ ตำบลบ้านไร่ งานมนัสการปิด ทองพระครูสุตการวินิต(หลวงปู่ตุ้)	๓๐,๐๐๐	√				พฤศจิกายน ๒๕๖๖	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	
๕	โครงการประเพณีท้องถิ่นของ ตำบลบ้านไร่ งานมนัสการหลวง พ่อสอน	๓๐,๐๐๐	√				เมษายน ๒๕๖๗	เมษายน ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	
๖	โครงการแข่งขันเรือยาว	๓๐,๐๐๐	√				ตุลาคม ๒๕๖๖	ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษา	
	รวม ๖ โครงการ	๑๙๐,๐๐๐							๑๙๐,๐๐๐	-		

๖.การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (๖.๓ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประ มาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการอบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	๑๐,๐๐๐	√				เมษายน ๒๕๖๗	เมษายน ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐	√				ธันวาคม ๒๕๖๖	มกราคม ๒๕๖๗ -	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	√				เมษายน ๒๕๖๗	เมษายน ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๔	อุดหนุนเทศบาลตำบลบางกระทู้มตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	√				ธันวาคม ๒๕๖๖	ธันวาคม ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
	รวม ๔ โครงการ	๖๐,๐๐๐							๖๐,๐๐๐	-		

๖.การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (๖.๕ ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประ มาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่างการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๐๙๖,๐๐๐	√				ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	๙,๐๙๖,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการเบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๓๑๑,๒๐๐	√				ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	๒,๓๑๑,๒๐๐	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒,๐๐๐	√				ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	๑๒,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การ ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	๕,๐๐๐	√				ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๕	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการติดบ้านติดเตียง	๕,๐๐๐	√ (โอนงบ ประมาณ)				ตุลาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๗	๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
รวม ๕ โครงการ		๑๑,๔๑๗,๒๐๐							๑๑,๔๑๗,๒๐๐	-		

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพของ อปท. และเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน (๗.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการทำงานของบุคคลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	√				กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	๑๕๐,๐๐๐	√				มีนาคม ๒๕๖๗	มีนาคม ๒๕๖๗	๑๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก อบต.บ้านไร่	๑๐,๐๐๐	√ (โอนงบประมาณ)				มิถุนายน ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
	รวม ๓ โครงการ	๒๑๐,๐๐๐							๒๑๐,๐๐๐	-		

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพของ อปท. และเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน (๗.๓ พัฒนาศักยภาพพนักงานลูกจ้างและข้าราชการเมือง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	๑๐,๐๐๐	√				สิงหาคม ๒๕๖๗	สิงหาคม ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	
	รวม ๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐							๑๐,๐๐๐	-		

